GRUPA 3 – Kierownik grupy – inż. arch. Budica.
Kol. Kol. Burdyńska
Jakóbczyk
Osiński
Ślęsicki
Wyszomirska

Bloki: 3ª, 3ᵇ, 4ª. (ok. 110.000 m³)

Zadania i terminy – jak w Grupie 2 – inż. Markiewicza.

GRUPA 4 – Kierownik grupy – inż. Zarzycki
Kol. Bonarecki.

VII serja Marjensztat

1. Uzupełnianie rysunków roboczych, detali, wykazów i t.p. dla wszystkich obiektów + opracowanie 1:50 żłobka.
2. Stały kontakt z budową i nadzór autorski
3. Informowanie regularne Kierownika Zespołu i Kierownika Pracowni o biegu prac w terenie, ściąganie ich na budowę.

IV. ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY II – inż. Knothe.

GRUPA 6 – Kierownik grupy – inż. arch. Brygiewicz
Kol. Kol. Brygiewiczowa
Brzeziński
Hecki
Liżewski
Robaczyński

Bloki: 6ª, 6ᵇ, 7ᶜ, 7ᵉ, + 7ᵈ. (ok. 190.000 m³).

Zadania i terminy /za wyjątkiem bloku 7ᵈ/ – jak w grupie 2 – inż. Markiewicza. z tym, że w grudniu, zamiast rozpocząć projekty szkicowe dla realizacji 52/53 przystąpić do projektowania Bloku 7ᵈ, dla którego terminy będą następujące:

poprawiony projekt 1:100 do zatwierdzenia: 31.12.50
rysunki robocze 1:50: piwnice ——— 20.1.51
parter ——— 15.2.51
1 piętro ——— 10.3.51
piętro typowe ——— 30.3.51
porost. Kondygn. i przekroje 15.4.51
Komplet rys. roboczych, elewacji, detali, wykazów 1.6.51

Rozpoczęcie projektów szkicowych dla realizacji 1952/53 – ok. 1.8.51.

GRUPA 7 – Kierownictwo grupy – Kol. Kol. Gosk i Rogowski
Kol. Kol. Budziszewski
Dzierżko
Mierzabitowski

Bloki: 7ª (Litewska i Marnałk.), 7ᵇ (cisz pieszy i Marnałk.)
(ok. 95.000 m³)

Zadania i terminy – jak w grupie 2 – inż. Markiewicza.

GRUPA 8 – Kier. grupy. inż. arch. Szulecka
Kol. Horowna

2 przedszkola, 2 żłobki, garaż. /ok. 15.000 m³/

projekty 1:200 : 1:100 - do zatwierdzenia – do 31.12.50
rysunki robocze 1:50: piwnice ——— 20.1.51
parter ——— 15.2.51
1 piętro ——— 10.3.51
pozostałe kond. i pomieszcz. 30.3.51
Komplet rys. rob., detali, elewacji, wykazów – 1.5.51

Rozpoczęcie projektów szkicowych do realizacji 1952/53 – ok. 1.4.51

GRUPA 9 – Kier. grupy. inż. arch. Szulecki
Kol. Toffil.

Szkoła, Ośrodek Zdrowia, 3 cieplownie. /ok. 40.000 m³/.

Fazy i terminy – jak w grupie 8 – inż. Szuleckiej, z tym, że projekty i rysunki robocze cieplowni będą budowie potrzebne w pierwszej kolejności.

V ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY III – inż. arch. Jankowski

GRUPA 10 – Kierownik grupy – Kol. Laube
Kol. Kol. Rzepka
Jezierski /czasowo w dysp. inż. Sekreckiej/
Kobielska
Komander
Gawlikowska /czasowo w dysp. inż. Stypińskiej/

Wnętrza wszystkich sklepów i lokali żywienia zbiorowego w obiektach realizacji 1950/51.

Kompletne opracowanie wszystkich wnętrz w skali od 1:50 do 1:1, wraz z detalami, wykazami i opisami – do 30.6.51
Kolejność opracowań i kolejność wysyłania rysunków na budowę – w uzgodnieniu z Inspektorem Pracowni.

VI INSPEKTORAT – inspektor: Kol. Teitelbaum.

Funkcje:
1. Czuwanie nad jakością i sprawdzanie wszystkich rysunków roboczych wykonawczych z Pracowni.
2. Organizacja uzgodnień rewizyjnych z konstruktorami i instalatorami
3. Koordynacja między grupami w sprawach normalizacji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
4. Stały kontakt z budową
5. Pilnowanie terminów dostarczania dokumentacji architekt. i konstrukc.

PRZEWIDYWANE DALSZE ZADANIA I ORGANIZACJA PRACY:

1. Około 1.12.50 zorganizowana zostanie 5 GRUPA architektoniczna w zespole będzie inż. Stępińskiego, będzie inż. Knothego, którego Kierownikiem będzie najpewniej inż. TOR. W skład grupy wejdzie 3 Kolegów, którzy przejdą z innych grup.
Zadanie: Bloki 5a 5b – (ok. 50.000 m³).

Terminy: projekty 1:200 ; 1:100 do zatwierdzenia – 1.5.51
rysunki robocze 1:50: początek – 1.8.51
Koniec – 1.11.51
Komplet rys. roboczych, detali, i.t.p.
wraz ze sklepami (Grupa 10) – 31.12.51.

2. Około 1.12.50 – do grup 8 i 9 – mł.mż. Szuleckiej i Szuleckiego zostanie przesuniętych po jednym pracowniku z innych grup architektonicznych.

3. Do ~ 15.12.50 sprecyzowane będą plany urbanistyczne 1:500 dla terenów realizacji 1952/53 (pl. Zbawiciela i rynku Marnatkowskiego do Lipowskiej, obrzeże Parku Mokotowskiego, Al. Wyzwolenia).
Zadanie Pracowni: ~ 960.000 m³ bloków MDM + ok. 300.000 m³ Radiowa Centralnego.
Orjentacyjny podział zadań, organizacja i terminy:

Nr grupy	Kierownik	Zadanie	Szkice 1:200	Projekt 1:100	Rys. rob. 1:50	Detale	Uwagi.
1.	Kol. Sekrecka	~ 200.000 m³ MDM	15.12.50 – 1.2.51	1.2.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	do 1.3.52	
2.	Kol. Markiewicz	~ 200.000 m³ MDM	15.12.50 – 1.2.51	1.2.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
3	Kol. Bubicz	~ 200.000 m³ MDM	15.12.50 – 1.2.51	1.2.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
4	Kol. Zatzki	Marjensztat.	b i e ż ą c o				
5	Kol. Tor	~ 50.000 m³ MDM/1951.*)	1.12.50 – 1.2.51	1.2.51 – 1.5.51	1.8.51 – 1.11.51	„ 31.12.51	31.12.51 – 1.3.52 Pomoc innym grupom.
6	Kol. Bryg.-Wicz	~ 60.000 m³ MDM	1.2.51 – 1.4.51	1.4.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
7	Kol. Gosk; Rogoń	Ratusz Centralny	15.12.50 ———	22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	Rys. rob. i det. na część budowaną 1952
8	Kol. Szulecka	~ 100.000 m³ MDM	1.4.51 – 1.5.51	1.5.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
9.	Kol. Szulecki	~ 100.000 m³ MDM	1.4.51 – 1.5.51	1.5.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
10.	Kol. Laube	~ 40.000 m³ MDM	1.6.51 – 1.7.51	1.7.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
11	Kol. Bryg.-Wicz.	~ 60.000 m³ MDM	1.2.51 – 1.4.51	1.4.51 – 22.7.51	1.8.51 – 31.12.51	„ 1.3.52	
Urb.	Kol. Majorek	Duża i mała urb. i architektura ulic i placów.					

*) Uwaga! w Bloku 5 – stacja Metro + transformatorownia. Razem – 2 transformat. – przyjęto (na 1.3.51)

Pozostałe grupy projektować będą całość budynku, t.zn. łącznie z elewacjami i wnętrzami sklepów i użyteczności publicznej.

Kolegów Kierowników Zespołów i Kierowników Grup proszę o staranne przestudiowanie całości niniejszego zarządzenia, o wynotowanie i przestrzeganie terminów dla swojej grupy, oraz o zapoznanie całego składu swojej grupy z zadaniami i terminami danej grupy oraz z przewidywanymi zadaniami dalszymi.

Józef Sigalin.
10.10.50.

Do wiadomości i wykonania:
Kol. Kol. Jankowska, Teisseibaum, Zatzki, Rogowski
Knothe, Majorek, Tor, Szulecka
Stępiński, Sekrecka, Bryg.-Wicz, Szulecki
Markiewicz, Bryg.-Wiczowa, Laube
Bubicz, Gosk, Lichocka.

Zarządzam następującą szczegółową organizację pracy w Pracowni MDM na okres 14. XI – 1. XII - 1950.

Zasady:

1. 19. XI – niedziela – 8^{00} rano kompletnie gotowa wystawa II etapu prac projektowych MDM (w sali kolumnowej 208 - na I p.).

2. 18. XI /sobota/ od godz. 18^{00} do 19. XI./niedziela/ 8^{00} rano – montowanie wystawy na miejscu.

3. Zakończenie wszystkich prac rysunkowych w grupach architektonicznych – do 18. XI. /sobota/ do 8^{00} rano, w grupie urbanistycznej – do 18. XI./sobota/ do godz. 18^{00}, w maketierni – do 19. XI /niedziela/ do godz. 8^{00} rano.

4. 20 : 21 listopada /poniedz. i wtorek/ we wszystkich grupach prace likwidacyjno, porządkowe oraz reorganizacyjne.

5. Od 22. XI /środa/ normalna dalna praca nad wprowadzonymi obrzeżonymi i nowymi zadaniami.

ZESPOŁY ARCHITEKTONICZNE:

1 –	inż. Sebrecka
2 –	inż. Markiewicz
3 –	inż. Bubicz
6 –	inż. Bryjewicz
7 –	kol. Gosk i Rogowski

1. Do 15. XI. (środa) – ostatecznie zakończenie wszystkich rzutów i przekrojów 1:50 ; 1:100.

2. Do 18. XI (sobota) – 8^{00} rano – zakończenie wszystkich elewacji 1:50 ; 1:100 zarówno w tuszu (które mają być wyciągnięte w tuszu), jak i w ołówku, zarówno frontowych, jak i podwórzowych.

3. 16 : 17. XI przez kol. Kasińskiego dawać do wyświetlarni już gotowe matryce 1:50 ; 1:100 (1:50 w 2 egz., 1:100 w 2 egz.). – aby uniknąć „zatkania" w dniu ostatnim. W napisie może być chwilowo podany tylko N^{r} bloku i nazwa rysunku.

4. 18. XI. – wszystkie pozostałe matryce do odbitki + po odebraniu z wyświetlarni segregacja i złożenie do oddzielnych teczek, tak aby otrzymać:
   a) pełny komplet 1:50
   b) pełny komplet 1:100
   c) brakujące rysunki 1:50 do przekazania tegoż dnia do konstruktorów
   d) drugie egzemplarze elewacji 1:50 ; 1:100 (frontowe).

5. 18. XI. wieczór, do 19. XI (niedziela) rano pomoc w montowaniu eksponatów i samej wystawy.

6. 20 : 21. XI – a) sprawdzanie wszystkich matryc 1:50 ; 1:100, poprawianie i uzupełnianie, stemplowanie, podpisywanie i skierowanie do wyświetlarni (1:100) dla instalatorów, konstrukcji i do zatwierdzenia
   b) porządkowanie archiwum, wycofanie wszelkich zbędnych i nieaktualnych materiałów
   c) organizowanie dalszej pracy w zespołach w nowym składzie.

7. Od 22. XI. – a) dalsze opracowania niepełnych rysunków roboczych.
   b) wprowadzanie zmian w rys. 1:50 – od konstruktorów, przed wysłaniem na budowę.

8. Inż. Sekrecka - ponadto - opracowywanie 1:100 Bloku 1c. ; transformatorni przy Pułtuskiej 44 (całość przy budowie)

9. Po 1.XII wszystkie grupy kontynuują swoje prace, a ponadto:
inż. Brygiewicz - Blok 7d
inż. Bubicz - Bloki 5a ; 5b. } po decyzji Prezydium Rządu
Kol. Gosk i Rogoski - Transformatornia przy Skaryszewskiej 18 (całość bloku).

ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY 5 - INŻ. TOR.

1. Do 18.XI (sobota) 8[00] rano zakończenie opracowań 1:100 elewacji bloków przy Nowym Placu i skierowanie do odbitki do Kol. Kasińskiego.
2. 20 ; 21 listopada - 2-4 perspektyw Nowego Placu na podstawie alternatyw 1:500 opracowywanych w Zespole Urbanistycznym.
3. 22.XI - 1.XII. - Szkice wstępne bloków 6c ; 6d
4. Po 1.XII - po decyzji Prezydium Rządu projekty 1:200 ; 1:100 bloków 6c ; 6d / wraz z nowozorganizowaną grupą /.

ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY 10 - Kol. LAUBE.

1. Do 18.XI (sobota) 8[00] rano wykonanie na wszystkich planach 1:100, wszystkich zespołów, projektów lokali sklepowych i żywienia zbiorowego - i zwrot matryc do poszczególnych zespołów (dla skompletowania).

2. Do 18.XI. 8[00] rano zakończenie wszystkich rysunków przewidzianych do podania w odbitkach i skierowanie ich do wykończenia przez Kol. Kasińskiego, zaś do 18.XI. godz. 18[00] zakończenie wszystkich rysunków, które nie będą wymagać odbitek.

3. 18.XI. wieczór do 19.XI. (niedziela) rano pomoc w montowaniu eksponatów i samej wystawy.

4. 20 ; 21.XI ewentualne dodatkowe perspektywy wnętrz i kontynuowanie normalnej pracy w przewidzianych uprzednio terminach.
5. Od 22.XI. - kontynuowanie normalnej pracy.

GRUPA OPERACYJNA - INŻ. STĘPIŃSKIEGO.

INŻ. STANISŁAWSKI.

1. Do 18.XI. włącznie zakończenie powierzonych zadań w grupie 1 - inż. Sekreckiej.
2. 20.XI - 1.XII. - dalsze prace nad detalami architektonicznymi Marszałkowskiej.
3. Około 1.XII (po decyzjach Prezydium Rządu) objęcie kierownictwa nowozorganizowanego zespołu i rozpoczęcie projektu 1:200 ; 1:100 dla zespołu bloków realizacji 1952.

KOL. GAWLIKOWSKA, KOL. DRACHAL.

1. Do 18.XI. włącznie zakończenie powierzonych zadań.
2. 18.XI. wieczór do 19.XI. rano pomoc w montowaniu wystawy.
3. 20 ; 21.XI - wykańczanie i uzupełnianie elewacji wg. wskazań inż. Stępińskiego
4. 22.XI - 30.XI - uzupełnienia wg. wskazań inż. Stępińskiego i inż. Bubicza.
5. Od 1.XII - w ramach jednej z nowozorganizowanych grup. inż. Bubicza.

ZESPOŁY ARCHITEKTONICZNE: 4. – mł. Zatyski
8 – mł. Śmiecka
9 – inż. Śmiecki

wg. uprzedniego planu – bez zmian.
Zespół 8 i 9 – od 22.XI. – wzmocnieniu dodatkową pomocą.

ZESPÓŁ URBANISTYCZNY – INŻ. MAJOREK.

1. Do 18.XI. godz. 18[00] kompletne zakończenie wszystkich prac przewidzianych niniejszym terminarzem.
2. 18.XI. wieczór do 19.XI (niedziela) 8[00] rano pomoc w montowaniu wystawy.
3. Od 20.XI kontynuowanie prac przewidzianych uprzednim terminarzem, a w szczególności:
   1. Projekt drogowy (zakończenie poprzedniej wersji)
   2. Opracowania formalne projektów 1950/51
   3. Plany pomiarowe 1952/53: 1:500 – Wernik
      1:250 – Grunwald.
   4. Inwentaryzacja budowl. i urbanist. dla rejonów „C" i „D".
4. Od ob. 1.XII. (po decyzji Prezydium Rządu):
   1. Kontynuowanie poprzednich prac
   2. Wprowadzenie ewent. zmian do planów 1:500 wynikłych z nowych decyzji i ich niezbędne opracowania pomiarowe i formalne
   3. Dla terenu „C" i „D" opracowanie planu operacyjnego oddzielnie dla 1952; 1953 + podział na bloki do projektowania dla poszczególnych zespołów (FILME!).
   4. Zlecenie zmian w projekcie drogowym Placu i zlecenie projektu drogowego dla terenów „C" i „D".
   5. Mała urbanistyka i detale architektoniczne dla Placu.
   6. Mała urbanistyka dla rejonów „C" i „D".
   7. Wykonanie nowego planu przestrzennego MDM 1:1000. /3-cia dwudziestka sprowadzi za rok opracowanie jeszcze raz, ostatecznego planu MDM 1:1000/. + Ostateczny r-k zatwierdzonego Placu 1:500 /pomiar. i operac./
   8. Kontakt z instytucjami uzbrojenia podziemnego, + sieć transformatorów + cieplownie.

INSPEKTOR PRACOWNI – PŁK. TEITELBAUM.

Dotychczasowe obowiązki – bez zmian, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia wszystkich planów 1:50 i nawiązania ścisłego kontaktu z pracowniami instalacyjnymi i konstrukcyjną oraz załatwienia sprawy opracowań stolarki.

POMOC GOSPODARCZA PRACOWNI W WYKONANIU JEGO ZADAŃ PRT. 7 i 8

GOSPODARZ PRACOWNI – PŁK. KASIŃSKI.

1. Zorganizować w porozumieniu z ob. Warchulskim i ~~Majewskim~~ Wyszkowskim przeniesienie z gmachu Wystawowego (lub Wierzbowej) do Sali Kolumnowej w dniu 17.XI. – piątek:
   24 stojaki małe
   8 stojaków dużych (dla planów rozwijanych).
   2 reflektorki.
2. Zorganizować w porozumieniu z ob. Warchulskim przeniesienie późnym wieczorem w sobotę makiety z makieciarni do Sali Kolumnowej.

3. Przygotować zapas białego i szarego papieru na podkładki pod plansze, oraz gwoździ i pinesek i młotki.

4. Umówić już dziś wyświetlarnię i introligatornię, aby ustawili się na to, tu od piątku 17.XI. rano do niedzieli 19.XI. rano będą pracować wyłącznie dla nas, pomyślcie może jeszcze o ewentualności pracy z piątku na sobotę w nocy i do późnego wieczora w sobotę.

5. Przygotować ~~tekturę~~ kartony na znormalizowane teczki dla wszystkich grup na plany 1:50 i 1:100 /około 40 teczek/.

6. Zamówić już dziś w introligatorni 4 rulony kalki naklejonej na płótno (wskazówki dla mł. Stępiński) o wymiarach, które także poda mł. Stępiński.

7. Poczynając już od dnia dzisiejszego dawać do wyświetlarni rysunki 1:50 i 1:100 z poszczególnych grup, które są już gotowe. Rysunki mogą nie mieć stempli, ale muszą być napisany Nr bloku i nazwa rysunku.

8. Do wieczora 18.XI./sobota/ odebrać z wyświetlarni wszystkie odbitki, tak aby otrzymać:

   1. Pełne Komplety 1:50 wszystkich bloków, poczynając od rysunków piwnic, a kończąc na elewacjach. / po 1 Komplecie! – na wystawę./.
   2. Pełne Komplety 1:100 wszystkich bloków, poczynając od rysunków piwnic, a kończąc na elewacjach / po 1 Komplecie! – na wystawę/.
   3. Wszystkie elewacje 1:50 w 1 Komplecie, i dać nakleić na tekturę o jednym Formacie. Odbitki muszą być jednakowe. – na wystawę.
   4. Wszystkie elewacje Frontowe 1:100, w 1 komplecie, dla wycięcia i nakolejenia w zestawieniu rozwinięcia na owe 4 rulony. – na wystawę
   5. Wszystkie rzuty i przekroje 1:50, ale tylko te, których jeszcze nie otrzymali Konstruktorzy. / Przesłać odrazu w sobotę do Konstruktorów po 1 egzempl./.

9. 18.XI./sobota/ wieczór do 19.XI (niedziela) rano, pomóc zorganizować i zmontować wystawę.

10. Od 20.XI. - wydać wszystkie materiały 1:50 i 1:100 Inspektorowi i Kierownikom Zespołów dla ich pełnego wykorzystania, pozwolić dać do odbitki wg. wskazówek Inspektora.

UWAGA:

1. 22.XI./środa/ o godz. 7[30] rano odbędzie się Konferencja dyskusyjna całego zespołu Pracowni MDM nad wystawionymi projektami MDM, na której każdy z członków naszego zespołu będzie mógł wypowiedzieć się na temat architektury i urbanistyki opracowanej w naszej Pracowni. Pożądana obecność wszystkich Pracowników.

42

2. Również w środę 22.XI. około godz. 14^{00} odbędzie się odprawa Kierowników Zespołów dla omówienia spraw organizacyjnych, oraz wniosków z ostatniej narady produkcyjnej. i ustalenia stawek pomocy z Prac. Wykończeniowej.
3. W pierwszych dniach grudnia odbędzie się odprawa kierowników zespołów, na której omówiony zostanie przydział nowych bloków realiz. 1952/3, do projektowania, oraz sprawa zorganizowania cyklu referatów o MDM dla zespołu budowniczych MDM.

Kolegów Kierowników Zespołów proszę o zapoznanie się z całością niniejszego zarządzenia i ścisłe i staranne jego wypełnienie, jak również o zapoznanie podległego im zespołu z konkretnymi zadaniami dotyczącymi zespołu.

Józef Siggalin
Kier. Pracowni
14.XI.50.

Czytali:
mł. Jankowski
" Stępiński
" Knothe
inż. Majorek
" Sobiecka
" Markiewicz
" Bubicz
" Top
" Brzpiewicz
Kol. Gosk i Rogowski
mł. Smolecka
mł. Smolecki
Kol. Laube
mł. Zatzki
mł. Stanisławski
Kol. Teitelbaum
Kol. Drachal
Kol. Gawlikowski
Kol. Lichocka
Kol. Kasiński.

Kierownicy Zespołów.

1. Zebranie dyskusyjne całej Pracowni nad nowymi projektami zostaje przełożone ze środy 22.XI., na sobotę 25.XI. godz. 13^{00}. Proszę o zapewnienie obecności wszystkich pracowników. Również na ten dzień zostaje przełożona Odprawa Kierowników Zespołów, która odbędzie się zaraz po zakończeniu zebrania dyskusyjnego.

2. Ponieważ przewidziane w poprzednim zarządzeniu 2 dni (20 i 21 listopada) okazały się niewystarczające dla wypełnienia przewidzianych zadań, rozciągam termin ich wykonania do dnia 25.XI. (sobota) włącznie.
Przypominam te zadania:
   1. Uporządkowanie archiwum zespołu.
   2. Zakończenie szczegółowego sprawdzania projektów podstawowych 1:100 i 1:50.
   3. Ewentualne rozpoczęcie prac nad szczegółowymi rysunkami roboczymi.
Szczególny nacisk kładę na punkt 2-gi. W poniedziałek 27.XI. rano wszystkie matryce zostaną zespołom odebrane, a wykonane z nich odbitki pójdą do zatwierdzenia, dla. projektów instalac., konkursów i.t.p.

3. Koleżankę Sekrecką proszę ponadto o pośpieszne zakończenie 1:100 Bloku 1^{go} i rozpoczęcie projektu dobudówki (w niej transformatorowni) do budynku Piękna 44.

4. Kolegę Goska proszę ponadto o rozpoczęcie projektu dobudówki (w niej transformatorowni) do oficyny Marszałkowska 18.

5. Kolegę Tora proszę o rozpoczęcie szkiców rozgłosowni Bloków 6^{c} i 6^{a}, zamykających plac od południa. (Przy!).

6. Koledzy: Stanisławski, Drachal, Gawlikowska – wg. poprzedniego zarządzenia z tym, że mają zwrócić się do inż. Strzyżyńskiego o instrukcje.

7. Kolega Majorek – wg. poprzedniego zarządzenia.

8. Kolega Teitelbaum – szczególny nacisk na sprawdzenie i skompletowanie wszystkich projektów 1:100 : 1:50 + dopilnowanie oszemplowania i podpisania.

9. Inż. Sulecka, Sulecki, Zatzki, Laube – wg. poprzedniego zapisu.

Stpalen
21.XI.50.

Czytali:

inż. Jankowska
" Strzyżyńska
" Kuothe
" Majorek
" Sekrecka
" Markiewicz
" Bobicz
" Tor
" Potyjewicz
Kol. Gosk

mi. Sulecka
mi. Sulecki
Kol. Laube
mi. Zatzki
mi. Stanisławski
Kol. Teitelbaum
" Drachal
" Gawlikowska
" Lisocka
" Kasiuja. Marciniak

ZARZĄDZAM NASTĘPUJĄCĄ SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY W PRACOWNI MDM NA OKRES OD 2 STYCZNIA 1951 r.:

ZESPÓŁ URBANISTYCZNY / K-two ogólne – Kierownik Pracowni /

Kier. – inż. Majorek
Kol. Dziak
" Kwapińska
" Sokołow
" Wierzba

V 1. Wykonanie nowej matrycy 1:500 terenu „A" + „B" + „C" + „D" - razem, /podzielonej logicznie na części dogodne do powielania i sklejania/ z naniesieniem poprawek zdecydowanych 22.XII.50 — 15. 1. 51

V 2. Wykonanie nowych planów barwnych /nakleionych na płótnie/ 1:500 terenu „A" + „B" + „C" + „D" z naniesieniem uzupełnień i poprawek zdecydowanych 22.XII.50:
przestrzennego
lokalizacyjnego
operacyjnego
przydziałów projektów
} 1. 2. 51.

V 3. Plan pomiarowy 1:500 z precyzyjną sytuacją dla każdego bloku – dla „PIAZETTY" – zwymiarowany i z pomierzonymi rzędami — 15.1.51.

V 4. Plan pomiarowy 1:500, z precyzyjną sytuacją dla każdego bloku (zwymiarowany i z pomierzonymi rzędami) dla terenów „C" i „D". — 15.2.51

V 5. Szczegółowy (poprawiony) projekt drogowy, uzgodniony z instrukcjami urbanistycznymi podziemnego i nadziemnego dla terenów „A" i „B" wraz z terenami wewnątrzblokowymi + Nowomarywilska do Nowowiejskiej. — 15.2.51
/na podstawie naszego projektu 1:500, który będzie dostarczony BTR - 15.1.51, zaś wstępnie omówiony już w pierwszych dniach stycznia/

V 6. Projekt drogowy, uzgodniony z instrukcjami urbanistycznymi podziemnego i nadziemnego, dla terenów „C" i „D", wraz z terenami wewnątrzblokowymi /na podstawie naszego projektu 1:500, który będzie dostarczony BTR - 15.1.51, zaś wstępnie omówiony już w pierwszych dniach stycznia/
projekt wstępny — 1.4.51
projekt szczegółowy — 22.7.51

V 7. Wykonanie planu 1:250 dla terenu „A" /na podkł. istn./ z naniesieniem szczegółowego projektu drogowego oraz istniejących i projektowanych urządzeń podziemnych i nadziemnych /na kalce płóciennej dla wielokrotnego powielania i uzupełniania/ — 1.3.51

8. Mała urbanistyka terenu „A" i „B" - ze szczególnym uwzględnieniem placu - od skali 1:250 do skali 1:1 /chodniki, rysunek placu, stopnie, balustrady, latarnie, sygnalizacja, przejścia piesze, parkingi, zieleń, i.t.d./ — 15.2.51

9. Mała urbanistyka dla terenów „C" i „D" — 1.5.51

10. Wykonanie matrycy nowego planu MDM 1:1000 z naniesieniem wszystkich aktualnych uzupełnień, zmian i poprawek + plan przestrzenny (barwny, na płótnie) — 1.3.51

11. Bieżące, stałe, uzgadnianie projektu drogowego i projektów uzbrojenia podziemnego i naziemnego /+ zieleń/, wraz z projektem zewnętrznej sieci cieplnej, Metro, i.t.p., oraz wprowadzanie do planów urbanistycznych i projektów architektonicznych urządzeń wynikających z tych projektów /np. sieć transformatorów i.t.p./.

12. Udzielanie bieżących opinij realizacyjnych

13. Uzupełnianie inwentaryzacji budowlanej i zieleni oraz dopilnowanie uzyskania od MPG podkładów 1:250

14. Nadzór nad pracą makiecierni / dawanie zadań, terminów, podkładów i rysunków i stała kontrola wykonania/
/Najbliższe zadania do specjalnego omówienia z Kierownictwem Pracowni + natychmiast!/

15. Wykonanie kompletnego projektu dla całego terenu Marjensztata i Bednarskiej + szkoła - będącego w realizacji. Projekt winien obejmować:
projekt drogowy - szczegółowy 1:250 /Latoszek/
szczegółową matę urbanistyczną (patrz. pkt. 8.) w skali 1:250 do 1:1 wraz z rozmieszczeniem elementów plastycznych i ogrodz. szkoły
projekt zieleni
pełna gotowość: 1.3.51

ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY I /K-two ogólne projektów I i II serii - inż. arch. Z. Stępiński/
Kier. inż. arch. E. Sekwecka.
Kol. Fuhrman
" Idźkowski
" Miernikowna
" .....

1. Kompletne zakończenie rysunków szczegółowych roboczych, detali, opisów, wykazów, do skali 1:1 włącznie, dla bloków 1A, 1B, 1D — do 1.3.51
2. Blok 1C — zakończenie 1:200 ; 1:100 do zatwierdzenia — 1.2.51
pierwsze rys. rob. 1:50 do konstruktorów (piwnice) — 1.3.51
zakończenie rys. rob. 1:50 — 1.5.51
kompletne zakończenie rys. rob. szczegółowych — 1.8.51

3. Blok 1 E /przybudówka do istn. domu Piękna 44, wraz z transformatornią na parterze/ /odpada/

1:200, 1:100	– 1.3.51
pierwsze rys. rob. do Konstr. (piwnice)	– 15.3.51
zakończ. rys. rob. 1:50	– 1.5.51
Kompletne zakończ. rys. rob. szczegółowych	– 1.8.51.

4. II serja projektów MDM – ~ 170.000 m³

początek projektowania (na sytuacji pomiarowej dostarczonej przez Zespół Urbanistyczny)	– 15.2.51
1:200 - i 1:100 do zatwierdzenia	– 22.7.51
Pierwsze rys. rob. 1:50 wszystkich bloków dla Konstruktorów /piwnice/	– 1.8.51
Zakończenie rys. rob. 1:50	– 31.12.51
Zakończenie szczegółowych rys. roboczych	– 1.4.52
Początek projektowania III serji projektów MDM	– 1.3.52.

5. Nadzór autorski przez cały czas trwania budowy /za pośrednictwem Inspektora i bezpośrednio/.

ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY II /K-two ogólne projektów I serji – inż. arch. Z. Stępiński
K-two ogólne projektów II serji – mł. arch. J. Knothe/

Kier. inż. arch. A. Markiewicz
Kol. Wąsowska
" Conder.

1. Kompletne zakończenie szczegółowych rysunków roboczych, detali, opisów, wykazów, do skali 1:1 włącznie, dla wszystkich segmentów Bloków 2ª i 2⁶ – do 1.3.51.

2. II serja projektów MDM – ~ 110.000 m³

początek projektowania (na sytuacji pomiarowej dostarczonej przez Zespół Urbanistyczny)	– 15.2.51
1:200 i 1:100 do zatwierdzenia	– 22.7.51
Pierwsze rys. rob. 1:50 wszystkich bloków do Konstruktorów /piwnice/	– 1.8.51
Zakończenie rys. rob. 1:50	– 31.12.51
Zakończenie szczeg. rys. rob.	– 1.4.52
Początek projektowania III serji projektów MDM	– 1.3.52

3. Nadzór autorski przez cały czas trwania budowy /za pośrednictwem Inspektora i bezpośrednio/.

ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY III /K-two ogólne projektów I serji – inż. arch. Z. Stępiński
K-two ogólne projektów II serji – inż. arch. J. Knothe/.

Kier. inż. arch. J. Bubicz
Kol. Jakóbczyk
" Osiński
" Ślesicki
" Wyszomirska

1. Kompletne zakończenie szczegółowych rysunków roboczych, detali, opisów, wykazów, do skali 1:1 włącznie, wraz ze zmianami w rysunkach Bloku 4ᴮ – dla Bloków 3ᴬ ; 4ᴬ — do 1.3.51

2. Bloki 5ᴬ : 5ᴮ /wsch. i zach. ściana „Piazetty"/.

Początek projektowania	—	natychmiast!
1:200, 1:100	—	1.4.51
pierwsze rys. rob. do Konstruktorów /piwnice/	—	1.5.51
zakończenie rys. rob. 1:50	—	1.8.51
Kompletne zakończenie szczeg. rys. robocz.	—	31.12.51

/Uwaga: sklepy projektuje Zespół Arch. X „S"/.

3 II serja projektów MDM — ~ 180.000 m³
/po wzmocnieniu zespołu o dodatkową pomoc w projektowaniu/

Początek projektowania (na sytuacji pomiarowej dostarczonej przez Zespół Urbanist.)	między	15.2, a 1.4.51
1:200 : 1:100 do zatwierdzenia	—	22.7.51
Pierwsze rys. rob. 1:50 wszystkich bloków /dla Konstruktorów /piwnice/	—	1.8.51
Zakończenie rys. rob. 1:50	—	31.12.51
Zakończenie szczeg. rys. roboczych	—	1.4.52
Początek projektowania III serji projektów MDM	—	1.3.52.

4. Nadzór autorski przez cały czas trwania budowy.

ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY IV – „M" (Marjensztat). /K-two ogólne projektów Marjenstackich : II serji MDM — inż. arch. Z. Stępiński/

Kier. – inż. L. Zarzycki
Kol. Borzęcki.

1. Wykończenie wszystkich projektów VII Serji Marjenstatu /domy mieszkalne, PDT, Klub, Galerjowiec, Żłobek, Szkoła, Szalet Miejski/ – bieżąco – do 1.7.51.
2. Współpraca z Zesp. Urbanist. /inż. Majorek/ w opracowaniu projektu urbanistycznego całego terenu. — od już – do 1.3.51.
3. Współpraca z Zesp. Arch. X „S" /arch. Lauke/ w opracowaniu wnętrz Gospody Ludowej, Klubu, Gimnast. Sali Szkolnej. — od już – do 1.3.51.
4. Stały nadzór autorski, aż do pełnego wykończenia budowy.

5. II serja projektów MDM ~ 20.000 m³

Początek projektowania (na sytuacji pomiarowej dostarczonej przez Zespół Urbanist.)	między	15.2, a 1.3.51
1:200 : 1:100 do zatwierdzenia	—	22.7.51
Pierwsze rys. rob. 1:50 obu bloków – dla Konstruktorów /piwnice/	—	1.8.51
Zakończ. rys. rob. 1:50	—	31.12.51
Zakończ. szczeg. rys. roboczych	—	1.4.52
Początek projektowania II serji proj. MDM	—	1.3.52.

6. Nadzór autorski nad realizacją projektów MDM /za pośrednictwem Inspektora i bezpośrednio/.